

АКТ № 15  
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

г. Костанай

29.11.2023

«Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в г.Костанай» Костанайская область, город Костанай, проспект Н. Назарбаева, земельный участок кадастровый номер 12-193-042-646. Здание завода.

(Наименование и место расположение объекта)

**Мы, нижеподписавшиеся:**

представителя подрядчика (генподрядчика):

Небесюк Д.Д.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)

представителя технического надзора Заказчика:

Эксперт технического надзора ТОО «Advanced Controls & Project Management» Акбисенов Ж.Ж

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)

представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной организацией):

Эксперт авторского надзора Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана» Айдаров М.А.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)

а также представителей, дополнительно участвующих в освидетельствовании:

ТОО «ЦентрПромСтрой» Мастер ДСУ - Тюгаев Ю.П.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), организация, должность)

произвела осмотр работ, выполненных: ТОО «ЦентрПромСтрой»

(наименование подрядчика (генподрядчика))

**и составила настоящий акт о нижеследующем:**

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

Цех окраски кузовов. Срубка свай в осях SY17-SY16/SX7-SX8 в количестве 21 шт.

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной - сметной документации:

Филиал АО «GAKYEONG Architects & Engineers Inc. в г. Астана», №0000-1-КЖ, Лист №5-6, Лист №11.1.

(наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)

3. При выполнении работ применены:

Не применялись

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество и сертификаты о происхождении товара формы СТ-KZ и индустриальные сертификаты)

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации:

Отсутствуют

(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)

5. Даты:

начало работ 27.11.2023

окончание работ 29.11.2023

### Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и требованиями действующих нормативных документов.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу).

Ручная доработка грунта под фундаменты в цехе окраски кузовов в осях SY17-SY16/SX7-SX8.

(наименование последующих работ и конструкций)

Представитель

подрядчика (генподрядчика)

Небесюк Д.Д.

(подпись, расшифровка подписи)

Представитель

Технического надзора Заказчика

Петров А.М.

(подпись, расшифровка подписи)

Представитель авторского надзора

Симонова В.Е.

(подпись, расшифровка подписи)

Дополнительные участники:

Макаров В.Е.

(подпись, расшифровка подписи)